

З В І Т

про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року за 2019 рік

Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку	Джерела фінансування у звітному періоді	Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у		Сума вибраних коштів у звітному періоді		Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого)	Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення)
		з початку реалізації проекту	за звітний період	планована	фактична	планована	фактична	найменування індикатора (показника)	одиниця виміру	прогнозоване значення	фактичне значення	відхилення (+/-)		
3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в межах Миколаївської області	Державній та місцеві бюджети	1131804,50	481057,64	370223,00	354907,80	131804,50	1081893,20	площа дорожнього покриття	м2	489050	517000	27950	У 2019 році розроблено проектну кошторисну документацію на будівництво мостових переходів на 3-х об'єктах. Виконано ремонт по 11 об'єктах в повному обсязі 25180,0 м ² з них введено в експлуатацію 10 об'єктів комунальної власності, що складає 23680,0 м ² . Здійснено поточний ремонт на 5 об'єктах загальною протяжністю 14,5 км. В рамках поточного дрібного ремонту виконувались роботи на 83 об'єктах по ремонту покриття, загальна площа 36360 м ² .	

Реконструкція, модернізація та відновлення роботи КПП «Миколаївський міжнародний аеропорт»	Кошти державного фонду регіонального розвитку, місцевий бюджет	126217,19	125000,00	87330,73	0,00	88547,92	22664,87	кількість пасажирів	осіб	4232	4328	+96	Миколаївський аеропорт пройшов сертифікаційну перевірку Державною авіаційною службою України. 19 листопада з аеропорту виконано авіарейс, 26 грудня аеропорт здійснив перший міжнародний рейс у виконанні авіакомпанії SkyUp Airlines до Шарм-еш-Шейху. Найближчим часом розпочнуть працювати регулярні рейси до Києва та у зворотному напрямку.	Реконструкція системи світлосигнального обладнання аеродрому «Миколаїв» (за адресою Київське шосе, 9, с. Баловне Новоодеського району Миколаївської області), за даним проектом 08.11.2018р. оголошено про проведення тендерної процедури, 27.11.2018р. відбулися торги, 30.11.2018р. розглянуті всі пропозиції, обрано переможця та опубліковано в системі Prozorro повідомлення про намір укласти договір з переможцем ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ-2006». Однак завершити тендерну процедуру підписанням договору не вдалось, оскільки 09.12.2018р. підприємство ТОВ «АВІА КОНСАЛТ» подало скаргу до Антимонопольного комітету на рішення Замовника (КП «ММА») про визнання переможцем ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ-2006». Рішенням Антимонопольного комітету №13270 ця скарга була скасована, про що свідчить публікація 28.12.2018р. о 17:00 в системі Prozorro. Таким чином, підприємство об'єктивно позбавили можливості завершити реалізацію даного проекту в 2018р. В той же час, вже 08.01.2019р. укладено договір з учасником-переможцем ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ-2006» на виконання робіт по «Реконструкції системи світлосигнального
Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу та об'єктів портової інфраструктури (інвестиційні проекти)	Державний та місцеві бюджети	0,00	0,00	346850,0	0,00	346850,0	0	Площа дорожнього покриття	м2	259200	-	-	У 2018-2020 роках бізнесом Миколаївської області заплановано і реалізується низка масштабних інвестиційних проектів, в тому числі: в рамках співпраці компанії із Європейським інвестиційним банком - реалізація другого етапу реконструкції та модернізації суднобудівно-судноремонтного заводу "НІБУЛОН" у м. Миколаєві; на території Миколаївського морського порту – реалізація, як нових проектів, так і продовження розпочатих у минулі періоди.	

Розвиток підприємств для виробництва продукції із сировини місцевого походження	Власні кошти підприємств	10050,00	0,00	0,00	0,00	23500,00	10050,00	потужність виробленої олії	т/добу	100	35	-65	Проягом звітного періоду проводились роботи з будівництва цеху для виробництва екологічно чистої рафінованої, гідратованої та дезодорованої олії. Проект реалізовано на 75%	Проблема у додаткових інвестиціях для завершення реалізації проекту становить 3460 тис. грн.
Модернізація і переоснащення підприємств та випуск нових видів конкурентоспроможної продукції	Власні кошти підприємств	83311,00	24036,00	49393,00	53363,00	148264,00	104393,00	Введення нових виробничих потужностей	Виробнича ділянка	3	3	0	Реалізація проекту по освоєнню випуску нових видів конкурентоспроможної продукції сільськогосподарського призначення здійснено в межах фінансового ресурсу запланованих на звітний період, освоєно випуск 4 видів нової продукції.	Вітчизняний ринок не готовий до попиту. Брак обігових коштів. Вирішення проблеми вбачається в зменшенні відсоткових ставок за надані підприємству кредити і спрощені процедури надання кредитів державним підприємствам з довготривалим циклом виробництва. Забезпечення державної фінансової підтримки програм створення сучасної конкурентоздатної техніки
								Випуск нових видів конкурентоспроможної продукції	шт.	10	4	-6		
								Строк окупності	Рік	4,5	4,3	-0,2		
Будівництво, реконструкція тваринницьких комплексів (ферм) та впровадження новітніх технологій у птахівництві та тваринництві	власні кошти та кредитні ресурси	0,00	0,00	62123,50	0,00	62123,50	1625,00	поголів'я ВРХ	гол.	2500	0	-2500	Проект не впроваджується у зв'язку недотриманням санітарних норм в частині розміщення об'єкта. Будівництво буде здійснено на іншому будівельному майданчику. Початок реалізації проекту перенесено на 2020 рік. Реалізовано 20% проекту виробництва птиці завдяки залученим кредитам.	
Корів	гол.	2500	0	-2500										
Свиней	гол.	1000	0	-1000										
Птиці	гол.	44528	8906	-35622										

Підвищення ефективності виробництва рослинництва та родючостю земель	Кредитні ресурси, кошти інвестора	7355,00	0,00	34623,64	120,00	52648,64	7475,00	Заміна сталевого трубопроводу на напірному трубопроводі 1020 м	м	100	0	-100	Заплановані у звітному періоді заходи здійснені на 9 % для сільгоспвиробництва розширено пощу під зрошення.	Відсутність джерел фінансування, проводиться пошук інвестора
								Облицювання магістрального каналу монолітним бетоном по півці Дельта-мембрана	м2	15000	0	-15000		
								Облицювання магістрального каналу плівкою геомембрана ПК0-ПК40 Розширення площ під зрошення	м2	16000	0	-16000		
Комплексна термомодернізація із запровадженням автоматизованої системи енергомоніторингу в об'єктах бюджетної сфери міста Миколаєва	Міський бюджет	11454,02	0,00	0,00	0,00	11454,02	11454,02	продуктивність	шт.	1	0	-1	Проект реалізовано в 2018 році	
Впровадження газових двигун-генераторів на альтернативних видах палива в складі комплексу по утилізації твердих побутових відходів в м. Первомайську Миколаївської області (інвестиційний проект)	Місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Випуск нових видів продукції	шт.	2	0	-2	У звітному періоді проєкт не реалізовано через відсутність фінансування	Відсутність інвестиційної та місцевої програми

Підтримка експорту-запорука конкурентоспроможності регіону	Місцевий бюджет	593,71	145,00	490,00	145,00	960,00	593,00	Обсяг експорту товарів та послуг	Відсоток	105,3	105,7	+0,4	<p>В області здійснюються заходи щодо активізації зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону, сприяння виходу продукції товаровиробників Миколаївщини на зовнішні ринки. З метою представлення білоруським партнерам експортного потенціалу Миколаївщини делегація області взяла участь в роботі II форуму регіонів України та Республіки Білорусь у жовтні 2019 р., зокрема у зустрічі голів регіонів, засіданні консультативної ради ділового співробітництва, В2В-зустрічах, форумі та виставці високих технологій. Для розповсюдження серед іноземних партнерів під час міжнародних заходів в області та за кордоном виготовлено відеоролик про економічний потенціал Миколаївщини, сувенірну продукцію із символікою області. Здійснюється інформаційна підтримка експортерів. Інформацію про міжнародні виставки та форуми за кордоном, комерційні пропозиції іноземних фірм торговельні можливості за кордоном розповсюджено серед суб'єктів господарювання та розміщено на сайті департаменту економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації. Протягом 2019 року підприємства Миколаївщини взяли участь та презентували власну продукцію на міжнародних виставках у Великобританії, Нідерландах, Німеччині, Китаї, ОАЕ, Франції, Швейцарії та Японії.</p>	-
Інноваційний кластер «Регіональний інноваційний HUB» (RInnoHUB)	Державний бюджет	4794,11	2840,74	2840,74	1158,90	4794,11	1691,18	Стартап проект	Кількість стартап. проектів	30	0	-30	<p>Оголошено конкурс «StartUp проектів» у м. Миколаєві в рамках проекту Інноваційний Кластер «RInnoHUB». За результатами конкурсу найкращі проекти будуть представлені на всеукраїнських біржах стартапів. Конкурс відбудеться у 2020 році. Розроблена програма школи стартапів «Rlstar», навчання почалося 26 жовтня 2019 року. Відбулася презентація школи стартапів «Rlstar». Наразі проводиться активний набір учасників.</p>	

Сприяння створенню суб'єктами МСБ нових робочих місць шляхом надання їм часткової компенсації з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами	Обласний бюджет	0,00	0,00	4000,00	3766,29	8000,00	7701,82	Створення робочих місць	Кількість створених робочих місць	25	53	+28	У 2019 році відбулося три етапи конкурсного відбору. З метою залучення більшої кількості підприємців до участі у конкурсу протягом 2019 року були проведені чотири виїзні одноденні ділові конференції «Ефективний кредит» для підприємців та керівників діючих підприємств Миколаївської області, осіб бажаних відкрити власну справу. Взяли участь 30 представників малого та середнього підприємництва Миколаївської області. Підприємцями створено 53 нових робочих місць.	Нааявність тіньового ринку праці зумовлює суттєве скорочення у структурі доходів бюджету, зокрема частки податкових надходжень. Одним із головних механізмів вирішення є залучення більшого числа підприємців області з метою створення нових робочих місць та їх легалізації, збереження існуючих робочих місць. Для забезпечення стійкого економічного і соціального розвитку, підтримки сектора малого і середнього підприємництва області, в частині розвитку власної справи.
Створення курортних зон місцевого значення Миколаївської області	Бюджети всіх рівнів, кошти МТД, приватні кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	У звітному періоді проєкт не реалізовувався	Ведеться пошук джерел фінансування
Організація проведення обласного туристичного фестивалю «Відпочивай активно»	Бюджети всіх рівнів, грантові кошти	450,00	200,00	800,00	200,00	1050,00	450,00	кількість учасників	осіб	200	300	+100	Проведено туристичний фестиваль "Відпочивай активно". У заході проєкту взяло участь на 100 осіб більше через те, що за підтримки управління молоді та спорту облдержадміністрацією було залучено учасників з інших обласей України. Під час фестивалю проводились заходи з пропагування регіонального туристичного продукту.	

Створення та розвиток рекреаційно-туристичних зон, туристичних об'єктів, продуктів, мереж	Бюджети всіх рівнів, кошти МТД, державно-приватне партнерство, інвестиційні та інші кошти	300,00	0,00	13748,52	0,00	14048,52	300,00	кількість учасників	осіб	100	0	-100	Захід у 2019 році проведено не було через відсутність фінансування	Ведеться пошук джерел фінансування
Створення туристично-інформаційного центру та формування позитивного туристичного іміджу Миколаївської області	Бюджети всіх рівнів, інвестиційні та інші кошти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	кількість учасників	осіб				На реалізацію проекту у звітньому періоді фінансування не виділялось. Ведеться організаційна робота.	Ведеться пошук джерел фінансування
Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу регіональних ландшафтних парків Миколаївської області	Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, власні кошти	1570,80	448,76	450,00	448,76	1592,70	1570,80	Розробка проектів землеустрою із встановлення на місцевості меж об'єктів природно-заповідного фонду Розробка проектів створення об'єктів природно-заповідного фонду Кількість об'єктів природно-заповідного фонду на яких створюються еколого-освітні центри	од. од. од.	4 2 2	4 2 2	0 0 0	Розроблено землепорядну документацію для 4 об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, а саме чотирьох заказників: «Воеводський» - 42,78 га, «Олександрівська дача» - 465 га, та «Новоселівка» - 112,7 га. та «Гора» 197,0 га. Розроблено проект створення заказника місцевого значення «Кривоозерський» та відкориговано проект створення регіонального ландшафтного парку "Тилігульський". В еколого-освітній центр РЛП «Приінгульський» закуплено меблі, у т.ч. столи, стільці, лави, намет, столи для пісочної анімації; квадрокоптер; Проведено ремонт частини приміщення; для РЛП «Тилігульський», підготовлено та видано інформаційні проспекти.	

Формування екологічної свідомості у населення	Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, власні кошти	1420,74	227,75	230,00	227,75	1460,00	1420,74	Проведення обласного еко-фестивалю Кількість виготовлених та встановлених охоронних інформаційних знаків та аншлаків Кількість одиниць поліграфічної продукції	кількість проведених заходів од. од.	3 30 400	3 45 1550	0 +15 +1150	Проведено науково-практичну конференцію «Розвиток зон стаціонарної рекреації на заповідних об'єктах, як центрів екологічної освіти». Проведено обласний Еко-фестивалью Проведення щорічного краєзнавчо-природничого конкурсу «Краю мій рідний» серед учнів. Забезпечено оформлення і встановлення необхідної кількості охоронних, інформаційних знаків, аншлаків на територіях ПЗФ місцевого значення та стендів в органах місцевого самоврядування. Забезпечено видання таких видань: «Регіональні ландшафтні парки Миколаївщини», плакат на природничу тематику, брошуру про природу Миколаївщини.	
Протипожежна безпека	Обласний цільовий фонд охорони навколишнього природного середовища, власні кошти	1623,46	995,27	1000,00	995,27	1630,00	1623,46	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду	од.	27	27	0	Забезпечено влаштування та догляд за мінералізованими смугами на території 27 об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення для попередження розповсюдження пожеж.	
Парк - гармонійне місце для відпочинку	Державний та місцеві бюджети	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	продуктивність	од.	4	0	-4	Заплановано до реалізації 4 проекти, з причини обмеженого фінансування у 2019 році на реалізацію проектів кошти не виділялись	Обмежене фінансування
Реконструкція та будівництво очисних споруд і мереж водовідведення	Державний, обласний та місцеві бюджети	134742,20	117152,88	117152,88	116352,88	134742,20	121455,29	продуктивність	од.	13	4	-9	Заплановано до реалізації 13 проектів, з яких реалізовано 4 проект, на які спрямовано 25 % запланованих коштів	проекти реалізуються в межах фінансування
Управління твердим побутовими відходами	державний та місцеві бюджети	10691,95	10691,95	10691,95	10691,95	10691,95	10691,95	продуктивність	од.	10	2	-8	Заплановано до реалізації 10 проєктів, реалізовано 2 проєкти на які використано 69 % запланованих коштів.	обмежене фінансування

Здійснення заходів з утилізації непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	Державний бюджет	0,00	0,00	3350,00	0,00	3350,00	0,00	Кількість вивезення з території області заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин	тонн	46,87	0	-46,87	Протягом звітної періоду роботи з очищення території від непридатних та заборонених до застосування хімічних засобів захисту рослин на території області не проводились.	Коштів з Державного бюджету не виділялись
Здійснення заходів запобігання та боротьби з наслідками підтоплення та зсувів	Міський бюджет, субвенція з державного бюджету	13422,01	0,00	0,00	0,00	1780,25	1678,72	Будівництво дренажної мережі	м	5665,4	0	-5665,4	Кошти на реалізацію проекту в сел. Горького на 2019 рік не передбачено,будівельна готовність об'єкта склала 13,4 %. Реалізація проекту в парку "Богоявленський" не розпочата	На 2019 рік виділення коштів не передбачено. Необхідність коригування проекту, відсутність розробленого проекту з капітального ремонту мосту через Вітовську балку.
Створення сприятливих умов для навчання і проживання вихованців інтернатних закладів освіти	Місцеві бюджети	1055,90	1055,90	1055,90	1055,90	1055,90	1055,90	Будівництво спортивного майданчику на території Мішково-Погорілівської загальноосвітньої школи інтернату I-III ступенів Миколаївської обласної ради	% виконання	100%	26%	-74%	Розпочато роботи (виконано роботи по горизонтальному плануванню земельної ділянки, розробка ґрунту екскаватором)	
Нова українська школа - простір для реалізації можливостей	Державний та місцеві бюджети	323792,57	83443,94	83443,94	68008,68	290800,35	236519,34	придбання шувальних автобусів	од.	25	25	0	Забезпечено заклади освіти області 25 шкільними автобусами для перевезення учнів і вчителів до місця навчання. Придбано комп'ютерне обладнання для загальних навчальних закладів області.	
								реконструкція, капітальні та поточні ремонти навчальних закладів	кількість закладів	14	14	0		
								забезпечення навчальних закладів сучасною комп'ютерною технікою	кількість комплектів комп'ютерного обладнання	915	915	0		

Інклюзивна освіта - рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами	Державні та місцеві бюджети	50015,72	33515,72	33515,72	33515,72	50015,72	47759,22	обладнання ресурсних кімнат, інклюзивно-ресурсних центрів	кількість кімнат кількість комплектів обладнання для ІРС кількість спецавтомобілів	25 19 4	25 19 4	0 0 0	У звітному періоді придбано 4 спеціальні автомобілі, призначені для надання додаткових психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг. Придбано 19 комплектів обладнання для інклюзивно-ресурсних центрів та обладнано 25 ресурсних кімнати закладів загальної середньої освіти з інклюзивними та спеціальними класами.	
Освіта для дорослих	Місцеві бюджети, кошти інших нефінансових установ	2289,06	1472,80	1472,80	1472,80	2289,06	2289,06	кількість філій	од.	1	1	0	Створено філію центру освіти для дорослих у Галіцинівській ОТГ.	
Якісна дошкільна освіта дітей незалежно від місця проживання	Державні та місцеві бюджети	13565,36	8116,07	8411,68	8116,07	15269,73	13359,87	Модернізація та поновлення матеріально-технічної навчально-методичної бази закладів освіти, капітальні ремонти	кількість закладів	17	17	0	В звітному періоді придбано меблі та обладнання для дошкільного навчального закладу Новоодеського району, м. Очакова, Щербанівського ДНЗ «Світлячок» Вознесенського району, Новосгорівської ЗОШ та ДНЗ №4 «Дюймовочка» Баштанської міської ради. Придбано та встановлено дитячі ігрові майданчики в ДНЗ Благодатненської та Веснянської ОТГ.	Реалізація проекту відбувається в межах фінансованого ресурсу запланованого на поточний рік
Створення і функціонування Відкритого молодіжного бізнес-інкубатора в Миколаївській області на базі студентського бізнес-інкубатора ФЕМ НУК (Факультету економіки моря Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова)	Кошти виконавців	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	Стартап проект	Конкурсні Стартап проектів	30	38	+8	В рамках проекту Skills LAB: власна справа було проведено навчання молоді та презентовано 21 проєкт. Розроблена програма школи стартапів «R1star», навчання почалося 26 жовтня 2019 року. Проведено навчання щодо бізнес-планування, розроблено 10 бізнес-планів	Пасивність потенційних учасників. Підтримка підприємницьких ініціатив, залучення науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проєктів.

Система інформаційної та методичної комунікації об'єднаних територіальних громад та інших громад Миколаївської області на базі web-порталу «Громада.Info»	Кошти виконавців	0,00	0,00	1802,00	0,00	1802,00	0,00	Інформаційна обізнаність населення	Кількість публікацій та розповсюдження інформації	30	33	+3	Створено сайт www.gromada.com.ua . та сторінку у Facebook https://www.facebook.com/gromadanews/ Проводиться навчання потенційних журналістів у громаді. Також, постійно подаються проєктні заявки на грантові пропозиції. Наразі ведуться переговори щодо подання проєкту на Програму секторальної підтримки ЄС (у разі об'явлення конкурсу на подання проєктів).	Невелика поінформованість населення щодо досягнень та проєктів у сусідніх громадах області. Оперативна інформаційна, аналітична, економічна, методична комунікація між членами та керівниками громад і відповідними фахівцями, дозволять підвищити рівень практичної обізнаності та освіти жителів ОТГ та інших місцевих громад Миколаївської області.
Створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до публічних послуг органів влади та дистанційного навчання на базі сільських бібліотек області	Районний бюджет	10,39	10,39	10,39	10,39	14666,00	10,39	Надання якісних адміністративних послуг	відвідувачів, тис.чол.	340,000	347,815	7,815	В звітному періоді створено центр надання адміністративних послуг в Доманівській об'єднаній територіальній громаді	
Розширення та модернізація мережі центрів надання адміністративних послуг	Державний та місцевий бюджети	7015,07	0,00	1105,69	1105,69	7959,66	6687,86	Надання якісних адміністративних послуг	відвідувачів, тис.чол.	340	347,815	7,815	В рамках проєкту розширення та модернізація мережі центрів надання адміністративних послуг реконструйовано будівлю центру надання адміністративних послуг в м. Южноукраїнськ та с. Радісний Сад Миколаївського району.	
Якісну первинну медичну допомогу в кожному сім'ю	Місцеві бюджети	743,70	0,00	0,00	0,00	739,60	506,90	Кількість одиниць	од.	100	37	-63	В рамках проєкту придбано медичне обладнання - цифрового рентгенодіагностичного комплексу для Доманівської ЦРЛ, телемедичного обладнання для амбулаторій с. Маринівка, с. Богданівка Доманівського району. Придбано частину запланованого обладнання, проєкт реалізовано на 37%	Вісутність асигнувань
Створення умов для застосування новітніх технологій в медичній галузі області	Місцеві бюджети	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	Кількість одиниць	од.	12	12	0	Придбано обладнання, проведено поточний ремонт у закладах медичної допомоги вторинного рівня.	
Створення умов для надання медичної допомоги на вторинному та третинному рівні	Державний, місцевий бюджет	1782,60	0,00	1827,00	0,00	1827,00	1782,60	Кількість кадрових метрів	кв.м	1807	857	-950	У звітному періоді роботи з відновлення захисних споруд виконано на 47,4%	Здоровлення вартості ремонту

Підготовка кадрів та навчання медичного персоналу	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	У звітному періоді проєкт не реалізовувався	
Капітальний ремонт радіологічного корпусу онкологічного диспансеру Миколаївської обласної ради за адресою: вул. Миколаївська, 18, м. Миколаїв	Державний, місцевий бюджет	138,60	0,00	0,00	0,00	8338,60	138,60	Кількість установ	од.	1	0	-1	Виготовлено ПКД та отримано позитивний висновок експертизи, триває процедура тендерної закупівлі	
Поліпшення умов проживання та якості надання соціальних послуг для мешканців інтернатів та осіб з особливими потребами	Бюджети всіх рівнів	0,00	0,00	11,60	11,60	7652,60	11,60	Зміна башт Рожновського Реконструкція, капітальний ремонт будівель та проведення їх у відповідність до ДБН В.2.2.-18:2007, ДБН В.2.2.-17:1006	шт об'єкти	3 8	0 1	-3 -7	Не розпочато Через відсутність коштів для реалізації проєкту щодо реконструкції сходів та пандусу у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Снігурівському районі проведено поточний ремонт на суму 11,6 тис.грн.	Відсутнє фінансування
Розвиток спортивної інфраструктури та матеріальне забезпечення спортивних закладів	Державний та місцеві бюджети	116909,12	30129,13	52779,06	34463,78	135204,19	116758,67	кількість спортивентарю капітальний ремонт дахів ремонт залу ремонт санузла утеплення будівлі побудовано великий плавальний басейн спортивне обладнання	од. од. од. од. од. од. од.	94 2 1 1 1 1	134 2 1 1 1 1	+40 0 0 0 0 0	Придбано 134 одиниці спортивентарю, проведено 2 капітальних ремонти дахів, ремонт зали, санузла в приміщенні, утеплена будівля, побудовано великий плавальний басейн. Проєкт реалізовано на 99%	

Створення та відновлення спортивної інфраструктури на території Миколаївської області	обласний бюджет	7750,65	3247,78	3624,16	3247,78	8339,43	7750,65	спортивний майданчик зі штучним покриттям	од	3	3	0	Збудовано 2 спортивних майданчики зі штучним покриттям, реконструйовано 2 стадіони, придбано ігровий майданчик, обладнання ворк-аут, виготовлено ПКД реконструкцію стадіону та сидінь 100%		
								реконструкція стадіону	од	2	2	0			
								придбано ігровий майданчик	од	1	1	0			
								виготовлення ПКД на реконструкцію стадіону та сидінь	од	1	1	0			
Повір у себе – реабілітація людей з інвалідністю у т.ч. учасників АТО	Обласний бюджет	0,00	0,00	11236,20	0,00	11236,20	0,00	Створення соціально-реабілітаційного центру для людей з інвалідністю та учасників АТО	об'єктів	1	0	-1	Проект - переможець конкурсу мікропроектів місцевого розвитку (розпорядження облдержадміністрації від 05.06.2019 № 182-р) Реалізація проекту відбудеться у 2020 році.		
								Створення сприятливих умов для відпочинку дітей з особливими потребами та їх реалізація. Забезпечення якісного дозвілля дітей з інвалідністю. Влаштування вуличного майданчика		5	0	-5			
										1	0	-1			
Вільний рух - можливість для кожного	Бюджети всіх рівнів	0,00	0,00	14020,00	0,00	14020,00	0,00	придбання спеціалізованого авто для перевезення осіб з інвалідністю	кількість автомобілів	10	0	-10	У звітному періоді проєкт не реалізовувався.	Відсутність фінансування	
Подбасмо разом про майбутнє нації	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						У звітному періоді проєкт не реалізовувався.	Відсутність фінансування	

Вода - життя громади	Державні та місцеві бюджети	115106,78	69293,03	69297,82	69293,03	115106,78	115101,99	Кількість проєктів	од	31	21	-10	Заплановано до реалізації у 2019 році 31 проєкт, з яких реалізовано 21 проєкт і використано 125% запланованого фінансового ресурсу.	обмежене фінансування
Підвищення енергоефективності в бюджетних закладах	Державні та місцеві бюджети	21980,32	7005,43	7205,43	5395,33	48558,49	16893,85	термосанация будівель закладів освіти ремонт та утеплення будівель, придбання опалювального котла на твердому палеві	м2 об'єкти	6503,4 6	6503,4 2	0 -4	Придбано опалювальний котель на твердому паливі для Горожаського психоневрологічного інтернату	Реалізація проєкту відбувається в межах фінансованого ресурсу запланованого на поточний рік
Благоустрій населених пунктів	Державні та місцеві бюджети	7847,87	5114,67	5114,67	5114,67	7847,87	7500,06	продуктивність	од	9	9	0	Заплановано до реалізації у 2019 році 9 проєктів, реалізовано 9 проєктів (100%), використано 102% запланованого фінансового ресурсу.	
Підвищення рівня забезпечення житлом громадян Миколаївської області шляхом надання пільгових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам для будівництва (реконструкції) чи придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів	Державні, місцеві бюджети, власні кошти громадян	54629,10	27195,13	27215,00	27195,13	54711,00	54629,10	кількість громадян, забезпечених житлом	осіб	32	43	11	Реалізація здійснюється в рамках комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки. В рамках проєкту проведено засідання Координаційної ради з питань молодіжного житлового будівництва (16.04, 04.06, 11.09, 06.12.2020 року)	
Надання державної підтримки громадянам в розмірі 30%, учасникам АТО та внутрішньо перемішеним особам 50% від нормативної площі доступного житла за рахунок державного та/або місцевих бюджетів	Державні, місцеві бюджети, власні кошти громадян	12334,46	7034,40	11387,00	7034,40	17076,00	12334,46	кількість громадян, забезпечених житлом	осіб	7	18	11	72,3% В січні Мінрегіоном проведено розподіл коштів державного бюджету на 2019 рік, відповідно до якого виділено 2 685 000,0 грн для забезпечення житлом орієнтовно 6 сімей. У грудні додатково ще виділено 8 702 000,0 грн, що дозволило б забезпечити 32 родини житлом. Фактично забезпечено 18 сімей (АТО – 2, ВПО – 14, інші – 2)	Відсутність коштів у громадян для власного внеску та фінансування з обласного і місцевих бюджетів

Здешевлення вартості іпотечних кредитів комерційних банків для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, шляхом відшкодування частини відсотків за іпотечним кредитом згідно з чинним законодавством	Державний, місцеві бюджети, власні кошти громадян	3194,44	1469,16	1663,75	1469,16	3507,45	3194,44	кількість громадян, забезпечених житлом	осіб	23	0	-23	Реалізація здійснюється в рамках комплексної соціально-економічної програми забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2018-2022 роки. За звітний період 91,40% виплачено компенсацій лише за раніше наданими кредитами.	Відсутність фінансування з державного бюджету
Цільова регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення «Власний дім» на 2018-2023 роки.	Державний та обласний бюджети	11743,81	5267,98	5650,00	5650,00	11250,00	11233,00	кількість позичальників	од.	55	54	-1	Реалізація здійснюється в рамках цільової регіональної Програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на поліпшення житлово-побутових умов сільського населення "Власний дім" на 2018-2023 роки. Програма середній відсоток виконання 98,2%	На стан реалізації проєкту в 2019 році вплинуло зменшення фінансування з обласного бюджету на 500,0 тис.гривень.
Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів	Державний та місцеві бюджети	30739,04	4390,38	117215,36	3766,25	126441,39	30739,04	кількість закладів	од.	40	8	-32	Розроблено ПКД, відремонтовано 8 закладів, ведеться реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний"	
Модернізація та технологічне переоснащення Обласного палацу культури	Місцеві бюджети та депутатські кошти	1651,80	0,00	8000,00	0,00	16000,00	1401,83	реконструкція та модернізація фонтану з освітленням та звуковим супроводом капітальний ремонт площі перед ОПК, біля фонтану та освітлення	од.	1	0	-2	8,3% В звітному періоді кошти не виділялися	Обмеженість фінансового ресурсу. В звітному періоді кошти не виділялися.

Бібліотека - територія для розвитку	Державний бюджет	949,52	434,52	1555,00	434,52	2255,00	949,52	Візнний захід Пандус; Спеціалізоване обладнання та комп'ютерна техніка; Спеціалізовані меблі та обладнання Цифровий безконтактний сканер Зведений електронний каталог; Музей книги Бібліотечні заходи Електронна послуга	од.	3 1 15 15 1 1 1 814 9000	3 0 0 0 1 0 0 844 9050	0 -1 -15 -15 0 -1 -1 +30 +50	Придбано безконтактний цифровий сканер. здійснено 4 візнних заходи, у відділі рідкісних і цінних видань здійснено робіт на загальну суму 379,520 тис. грнвнї	
Створення музеїв та мистецька освіта	Бюджети усіх рівнів, інші кошти	543,59	0,00	16736,04	0,00	16736,04	543,59	музей книги заклад клуб кіномистецтва	од.	1 1 2 1	0 0 0 1	-1 -1 -2 0	В Первомайському музеї облаштована зала створено клуб кіномистецтва, ведеться робота над макетом книги	Відсутність коштів для капремонтів приміщень будівель дитячої творчості
Відновлення, реставрація та збереження історико-культурної та архітектурної спадщини	Обласний бюджет	0,00	0,00	31722,50	0,00	31722,50	0,00	Заклад Діорама документ	1 1 -	1 1 -	0 0 -	-1 -1 -	У 2019 році проєкт не реалізовувався.	Відсутність фінансування
Створення гончарної майстерні та території ОТГ	-	0,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	майстерня	1	1	0	-1	У 2019 році проєкт не реалізовувався.	Відсутність фінансування
Аквабатор	Кошти виконавців	0,00	0,00	2442,64	0,00	2442,64	0,00	Стартап проєкт з морефермерства	Кількість Стартап проєктів	1	0	-1	Була подана проєктна заявка в рамках проєкту Black Sea Cross Border Cooperation, разом з грецькими та болгарськими партнерами.	Законодавчі аспекти розвитку галузі морефермерства та тіньове підприємництво. Підтримка підприємницьких ініціатив, залучення науковців та практиків бізнесу для розвитку та створення нових проєктів.

Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів	власні кошти, кошти інвестора	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	Створення СОК	суб'єкт	2	0	-2	У 2019 році проєкт не реалізовувався.	Відсутність джерел фінансування
Миколаїв – це вигідно!	Державний та міський бюджет, міжнародна технічна допомога	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	Проєкт подано для участі у проєкті Уряду Швеції та ПРООН в Україні «Посилене партнерство для сталого розвитку»: «Миколаїв - це вигідно! Розробка маркетингово - інвестиційної стратегії міста Миколаєва» для залучення коштів на реалізацію.	Відсутність фінансування
Дієві механізми гармонійного розвитку сіл в об'єднаних територіальних громадах Миколаївщині	кошти міжнародних дозорів	2827,48	0,00	536,37	536,37	2261,85	2261,85	навчальні заходи	захід	3	3	0	Проведено виїзні консультації, круглі столи, навчальні заходи, виготовлено та роздано друковані інформаційні буклети. Підготовлено та прийнято 3 місцевих НПА на рекомендацію громадського аудиту	
кількість слухачів, які пройшли навчання	чол.	60	62	+2	Круглі столи	захід	10	10	0					
Кількість учасників виїзних консультацій	чол.	150	160	+10	інформаційна друкована продукція	прим.	60	60	0					
Спроможних громад	Кількість громад	2	2	0	Прийнятих Статутів та інших місцевих НПАв	Кількість громад	2	2	0					

Забезпечення безпеки руху	Державний, обласний та місцевий бюджети	4539,43	2455,63	2455,63	2455,63	5131,80	4539,43	площа дорожнього покриття	м2	406500	302983	-103517	У поточному році забезпечено експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності. Для організації безпеки дорожнього руху на 70 автодорогах виконувались роботи з: - укріплення узбіч та укосів; - ліквідації деформацій і руйнувань земляного полотна (засипання промої); - ліквідації вибоїн асфальтобетонного покриття загальною площею понад 406,500 тис. м2, з забезпеченням проїзду на 417,3 км; - заміни та встановлення дорожніх знаків - 664 шт; - ремонту металевого бар'єрного огородження; влаштування горизонтальної дорожньої розмітки – 106,5 км; - озеленення (вирізування сухих гілок, видалення чагарнику, вирізання порослі та інше); - ремонту штучних споруд.	
Забезпечення благоустрою населених пунктів області	Державний та місцеві бюджети	11045,78	2084,00	2084,00	2084,00	11045,78	11045,78	продуктивність	од.	5	1	-5	Заплановано до реалізації у 2019 році 5 проєктів, реалізовано 1 проєкт на 21% .	Реалізація проєктів здійснюється в межах фінансування
Нове будівництво мереж газопостачання населених пунктів Миколаївської області	Державний, місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	У 2019 році проєкт не реалізовувався.	Відсутність фінансування з державного бюджету
Створення центрів безпеки громадян та утримання пожежних підрозділів	Державний бюджет	39250,00	0,00	1450,00	0,00	42150,00	39250,00	Кількість обладнання	од.	3	3	0	За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад покращено рівень безпеки та протипожежного захисту Коблівської об'єднаної територіальної громади Березанського району шляхом придбання пожежного рятувального оснащення (бензопила, мотопомпа, генератор).	
							кількість авто	од.	1	0	-1			
							об'єм пожежного резервуару	м3	50м3	0	-50м3			

Будівництво, ремонт та відновлення захисних споруд цивільного захисту	Державний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	305,20	0,00	Ремонт ПРУ кв.м	кв.м	25	0	-25	У 2019 році проєкт не реалізовувався.	В зв'язку з відсутністю фінансування роботи по поточному ремонту не проводяться
Дитячий майданчик - місце щасливого дитинства	Місцевий бюджет, грантові кошти	1469,62	1137,49	1137,49	1137,49	1469,62	1469,62	продуктивність	од.	2	2	0	Заплановано до реалізації у 2019 році 2 проєкти, завершено реалізацію 1 проєкту і 1 проєкт на стадії реалізації, виконано 57% запланованих робіт	
Забезпечення розробки генеральних планів та містобудівної документації	Місцеві бюджети	1069,90	1069,90	2100,00	1069,90	5721,15	1069,90	Кількість розробленої містобудівної документації, у тому числі як набори профільних геопросторових даних	шт.	35	3	-32	З початку 2019 року розроблено три генеральні план сел Мирне Вітовського району, Володимирівка та Олександрівка Казанківського району	Відсутнє фінансування з обласного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел передбачених законодавством